

Garantie-Abnahmeprotokoll

Inbetriebnehmende Firma		Inbetriebnehmende Person	
		Inbetriebnahme Datum	
Aufstellungsort		Anwendung als zB. Wärmepumpe, Tieftemp., Klima usw.	
Komp. Hersteller	Komp. Typ	Komp. Serien Nr. Projekt Nr.	

Kältemittel:

R.

Motortemp.	
Vollast 100 %	Teillast %
°C	°C


Öl Einspritzung	
bar	°C


Economiser	
bar	°C

Sauggastemp ca. 25cm vom Flansch	
Vollast 100%	Teillast %
°C	°C



Sauggasdruck	
Vollast 100%	Teillast %
bar	bar



Füllstand Öl im Stillstand	
	

Ölheizung Funktion	
JA	NEIN

Heißasdruck	
Vollast 100 %	Teillast %
bar	bar

Heißgastemp ca. 25cm vom Flansch	
Vollast 100 %	Teillast %
°C	°C

Leistungsregelung	Stufig	Stufe 1 Funktion JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Stufe 2 Funktion JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Stufenlos Funktion	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Stufe 3 Funktion JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Stufe 4 Funktion JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>

Überhitzung	
Verdampfungs Druck / Temp.	bar °C
Fühler EX'V Druck / Temp.	bar °C
Δt	K

Spannung		Strom	
Relais 1	Relais 2	Relais 1	Relais 2
L1-L2		L1	
L1-L3		L2	
L2-L3		L3	

Temperaturen bei Vollast <input type="checkbox"/> od. Teillast <input type="checkbox"/>			
Verflüssiger	Luft <input type="checkbox"/>	Eingang	°C
	Wasser <input type="checkbox"/>		
Verdampfer	Luft <input type="checkbox"/>	Eingang	°C
	Wasser <input type="checkbox"/>		
Verflüssiger	Luft <input type="checkbox"/>	Ausgang	°C
	Wasser <input type="checkbox"/>		
Verdampfer	Luft <input type="checkbox"/>	Ausgang	°C
	Wasser <input type="checkbox"/>		

Säuretest durchgeführt:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Säure:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Ölwechsel:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Ölsorte:	
ACID-AWAY eingefüllt:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	HD-Schalter geprüft:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Leistungsschütze gewechselt:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	ND-Schalter Geprüft:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>
Expansionsventil gewechselt:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>	Öldruckschalter geprüft:	JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/>

Garantie erteilt am von